

**RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2022**

**ENERO A OCTUBRE DEL 2022**

No	Nombre de la Obra	Localidad	Presupuesto	Origen del recurso	Trabajos realizados	Avance financiero de la obra	Avance físico de la obra
1	Demolición y reconstrucción de banquetas de concreto en el municipio de Cocula	Todo el Municipio	\$ 491,772.09	Propios	Demolición de concreto, trazo y nivelación de banquetas, relleno para banquetas con material de banco compactado, colocación de concreto de 10 cms de espesor, retiro de escombros y limpieza	100%	100%
2	Construcción de domo metálico en el Patio cívico de la Escuela Primaria "Guillermo Prieto"	Santa Teresa	\$ 721,707.46	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación de terreno, ruptura y demolición de losa de concreto, excavaciones y rellenos, cimentación, estructura metálica en armaduras en PTR de 2" y 3", suministro y colocación de lamina Pintro en un área de 420 m2, aplicación de pintura y limpieza general	100%	100%
3	Construcción de losa en Puente Vehicular Clavellinas	Cocula	\$ 153,750.45	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación, suministro y colocación de acero de refuerzo en losa, colocación de concreto hidráulico premezclado de 350 kgs/cms2, colocación de barandal metálico y trabajos de limpieza general	100%	100%
4	Restauración, construcción y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial del Templo del Señor de la Misericordia	Cofradía	\$ 750,000.00	Estatal	Demolición de pretil de tabique, anclaje de castillos, cimbrado y colado de dalas, cimbrado y colado de castillos, armado de bases para columnas, construcción de muro de tabique rojo, lechareado a base de cemento, hormigón a base de cal, colocación de ladrillo de bóveda, enjarres en muros, instalación de cantera (cornisa perimetral y nervaduras en cúpula), instalación de azulejo talavera, aplicación de pintura, limpieza en general	100%	100%
5	Primera etapa de Construcción de la Unidad Deportiva en la Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 997,569.91	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación de terreno, construcción de andador de acceso, rehabilitación general de sanitarios e iluminación de cancha de usos múltiples y cancha de fútbol	100%	100%
7	Renovación de red de agua potable de la calle Victoriano Martínez	Cocula	\$ 268,753.03	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación para líneas de agua potable, excavación de cepas con maquinaria, afine, nivelación y compactación del fondo, instalación de 82 ml de tubería hidráulica de 3" para línea principal, acostillado de tuberías, Instalación de 26 tomas domiciliarias, relleno de cepas y limpieza general	100%	100%
8	Renovación de red sanitaria de drenaje en la calle Victoriano Martínez	Cocula	\$ 460,978.58	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación para tuberías, excavación de cepas con maquinaria, acostillado de tubería, colocación de 82 ml de tubería alcantarillada de 10" para línea principal, instalación de 26 descargas domiciliarias con tubería pvc sanitaria de 6" relleno de cepas, construcción de registros ó pozos de visita y limpieza general	100%	100%
9	Construcción de drenaje sanitario en la calle Privada Boulevard a la Saucedá	Puerta del Borrego	\$ 137,258.36	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación para tuberías, excavación de cepas con maquinaria, acostillado de tubería, colocación de 137 ml de tubería sanitaria de 8" para línea principal, instalación de 8 descargas domiciliarias con tubería pvc sanitaria de 6" serie 25, relleno de cepas, construcción de registros ó pozos de visita y limpieza general	100%	100%
10	Construcción de Línea de Agua Potable en la Calle Privada Boulevard a la Saucedá	Puerta del Borrego	\$ 57,012.64	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación para líneas de agua potable, excavación de cepas con maquinaria, afine, nivelación y compactación del fondo, instalación de 137 ml de tubería hidráulica de 2" para línea principal, acostillado de tuberías, Instalación de 3 tomas domiciliarias, relleno de cepas y limpieza general	100%	100%
11	Segunda etapa de Construcción de la Unidad Deportiva en la Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 1,943,199.82	Federales (Ramo 33-FAIS)	Aplicación de pintura en graderías, instalación de cestos de basura, instalación de bancas, instalación de un gimnasio al aire libre que consta de un ejercitador de pecho, ejercitador de espalda, ejercitador de doble brazo, ejercitador elíptica, un modulo de juegos que consta de una resbaladilla, un columpio triple, un sube y baja, y un trepador recto, colocación de alumbrado e instalación de luminarias, colocación de techumbre y malla sombra en área de graderías	46%	60%
12	Pavimentación con concreto hidráulico estampado de calle Victoriano Martínez	Cocula	\$ 1,170,261.81	Federales (Ramo 33-FAIS)	Construcción de 530 metros cuadrados de Pavimento de concreto MR-45 estampado con color endurecedor	95%	100%
13	Ampliación eléctrica en la calle Ejido Cocula	Cocula	\$ 53,350.42	Federales (Ramo 33-FAIS)	Construcción de 105 metros de red de baja tensión 2+1 al-acsr 1/0-2c	100%	30%

14	Ampliación eléctrica en la calle Eduardo Tejeda	Cocula	\$ 437,077.26	Federales (Ramo 33-FAIS)	Construcción de 250 metros de red de media tensión 3F-4h acsr 1/0, construcción de 780 metros de red de media tensión 1F-1H en postes existentes	100%	100%
15	Rehabilitación de sanitarios en precolar Tohatiuh	Camichines	\$ 250,125.29	Federales (Ramo 33-FAIS)	Colocación de firme, colocación de piso, aplanado sobre muros, instalación de azulejo, salidas hidráulicas, salidas sanitarias, instalación de lavabos, colocación de w.c. instalaciones eléctricas y aplicación de pintura	95%	100%
16	Construcción de muro perimetral en el plantel educativo Cecytej	Cocula	451662.52	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación, excavación de cepas, cimentación con piedra braza, colocación de castillos, construcción de dala de concreto, construcción de 227.50 metros cuadrados de muro de tabique rojo recocido, instalación de 4 piezas de reja perimetral de acero	60%	70%
17	Construcción de línea de drenaje sanitario en interconexión en calle Eduardo Tejeda, Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 70,483.36	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación, excavación de cepas con maquinaria, afine manual de fondo de las cepas, plantilla, colocación de 100 metros lineales de tubería sanitaria de 8" S-25, acostillado de tuberías, relleno de cepas, construcción de 1 registro y limpieza general	90%	100%
18	Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Deportiva	Camichines	\$ 89,855.36	Federales (Ramo 33-FAIS)	Trazo y nivelación, excavación de cepas con maquinaria, afine manual de fondo de las cepas, plantilla, colocación de 114 metros lineales de tubería sanitaria de 8" S-25, acostillado de tuberías, relleno de cepas, construcción de 2 registros y limpieza general	80%	90%
19	Rehabilitación de cocina y comedor en escuela primaria Narciso Mendoza	Camajapa	\$ 43,276.20	Federales (Ramo 33-FAIS)	Construcción de barra de cocina, colocación de tarja de acero inoxidable, reparación de muros, aplicación de fondo y pintura vinílica, aplicación de pintura esmalte en herrería, salidas eléctricas, colocación de contactos, colocación de ventiladores	95%	100%

Aprobado	\$		8,716,216.00
Enero a Septiembre	\$		7,844,719.36
Mes	\$		784,471.94
Gasto		#¡REF!	
Resto		#¡REF!	
Tesoreria resto	\$		2,802,016.00